



Het project kent enkele belangrijke afhankelijkheden die invloed hebben op de doorlooptijd:

- acceptatie van het basisonderzoek versie E door ANVS voor uitvoering van de 10EVA.
- geen aanvullende werkzaamheden komend uit de voortgangsbesprekingen.
- gebruikelijk doorlooptijd van 6 weken voor de taken van ANVS.
- het NRG- en COVRA-projectteam voeren de reviewstappen elk in 2 weken uit.
- bij elke COVRA review is één van de reviewers de COVRA 10EVA security projectverantwoordelijke.
- tijdens de samenvattende beoordeling zal bij het identificeren van de voor te stellen maatregelen COVRA 10EVA security projectverantwoordelijke betrokken zijn met als doel om samen met de COVRA 10EVA projectverantwoordelijke te zorgen voor de interface tussen veiligheid en beveiliging.
- zo spoedig mogelijk na ontvangst van NRG biedt COVRA het betreffende document aan ANVS ter review (in de planning opgenomen met 1 week doorlooptijd).
- acceptatie van Safety Factor rapporten door ANVS voor het vaststellen van maatregelen (versie 2.0 van alle cluster Safety Factoren zijn gereed).
- acceptatie van de voorgestelde maatregelen voor opstellen van het implementatieplan (versie 2.0 van de samenvattende beoordeling is gereed).
- beschikbaarheid van zowel het COVRA projectteam, het ANVS projectteam en het NRG projectteam voor de uitvoering.
- vakantieperiodes als volgt meegenomen: 4 weken in de zomer en 2 weken rond de jaarwisseling.